

Status ombygging av kontorgang i administrasjonen Domus Medica pr.04.03.2024



Bilde fra før byggestart.

Ombygging av fase 1, administrasjonsarealene er nesten i rute. Entreprenøren ligger et par dager etter fremdriftsplanen, men ila denne uka forsikrer entreprenøren om at det er tatt igjen. Vi overtar arealene til fase 1, onsdag 13 mars. Overtakelsesbefaring morgenen 13. mars.

Innflytting starter samtidig som overtakelsesbefaring. Flytting er under planlegging og flyttebyråa er bestilt gjennom Eiendomsavdelingen og vi skal være ute av de gamle arealene vi nå sitter i innen utgangen av fredag 15.mars.

Oppstart ombygging fase 2 starter mandag 18.mars. Noe støyende arbeider i oppstartsuka, samt arbeidsdagene i påsken for å minimere forstyrrelser for studenter og ansatte når det er full drift i bygget. Foreløpig sluttdato for ombygging fase 2 er 5.juni, men byggeleder utfordrer entreprenøren for tidligere overlevering.

Møbelleveransen er forsinket, men vi har pulter nok til flytting og komme i gang. Medarbeiderne er informert om denne forsinkelsen og vi er unisont positive til å løse overgangsperioden.

I tråd med UIO sin klima- og miljøstrategi forsøker vi å få til et flott resultat ved hjelp av kjøp av nye møbler, gjenbruk og komplettering med brukte møbler.

Bilder fra i dag

